



Installationsprotokoll Maxi

Påbyggare/Verkstad	Montör/Kontrollant
Montering har skett vid: <input type="checkbox"/> Nyttillverkning av vagn <input type="checkbox"/> Eftermontage	Monteringsdatum

Fordonsidentitet

Tillverkare/märke	Registreringsnummer
Tillverkningsnr	Ägare/brukare

P-LIGHT Identitet

Seriernr P-LIGHT lådan (gul etikett på insidan eller utsida, börjar alltid med en bokstav)	Seriernr P-LIGHT elektronikbox (etikett på elektronikbox)
--	---

Kontrollpunkter

	Ok	Åtgärd
1 Gör en okulär besiktning av P-LIGHT så att inga skador har uppkommit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Kontrollera att kablage för inkoppling av P-LIGHT har rätt kabelarea, min 2,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kontrollera att bifogad ferritkärna är monterad på inkommande kabel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Kontrollera att kablage är märkt med resp. plintnummer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Kontrollera att båda belysningskretsarna är anslutna till elektroniken (plint 4 och 6) för att säkerställa full laddningskapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Kontrollera att jordning är ansluten till plint 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Kontrollera att extern utrustning t.ex radio är ansluten till vipprömbrytare AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Kontrollera att ingen extern utrustning är kopplad direkt på batterierna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kör testprogram och kolla värdena med tillkopplad lastbil, obs belysningen skall vara tänd på lastbilen, men lastbilen behöver inte vara igång. Fyll i värden nedan!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Kontrollera att batterierna är fulladdade vid leverans.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Kontrollera att locktätningen är oskadd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Kontrollera kabelgenomföringar så att de är åtdragna och täta. Ej utnyttjade kabelgenomföringar skall vara pluggade. T.ex med plugg, bult eller liknande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Åtdragning av skruvar till lock, använd handkraft ej maskin, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Kontrollera att alla funktioner och operationer fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1516 Kontrollera att alla bultar är åtdragna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Testprogram värde

Kod U4	Riktvärde Min 24V	Kod U6	Riktvärde Min 24V	Kod U8	Riktvärde 0V	Kod UC	Riktvärde ca 28/20°C	Kod U1	Riktvärde ca 25V
---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	---------------	----------------------	---------------	------------------

Underskrift Montör/Kontrollant

Ort och datum	Signatur
---------------	----------