



# Installationsprotokoll Midi

Påbyggare/Verkstad		Montör/Kontrollant	
Montering har skett vid:	<input type="checkbox"/> Nyttillverkning av vagn	<input type="checkbox"/> Eftermontage	Monteringsdatum

## Fordonsidentitet

Tillverkare/märke	Registreringsnummer
Tillverkningsnr	Ägare/brukare

## P-LIGHT Identitet

Serienr P-LIGHT lådan (gul etikett på insidan eller utsida, börjar alltid med en bokstav)	Serienr P-LIGHT elektronikbox (etikett på elektronikbox)
---	--

## Kontrollpunkter

		Ok	Åtgärd
1	Gör en okulär besiktning av P-LIGHT så att inga skador har uppkommit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kontrollera att kablage för inkoppling av P-LIGHT har rätt kabelarea, min 1,5 mm <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kontrollera att kablage är märkt med resp. plintnummer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kontrollera att båda belysningskretsarna är anslutna till elektroniken (plint 4 och 6) för att säkerställa full laddningskapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kontrollera att jordning är ansluten till plint 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kontrollera att extern utrustning t.ex radio är ansluten till vippströmbrytare AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kontrollera att ingen extern utrustning är kopplad direkt på batterierna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Kör testprogram och kolla värdena med tillkopplad lastbil, obs belysningen skall vara tänd på lastbilen, men lastbilen behöver inte vara igång. Fyll i värden nedan!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Kontrollera att batterierna är fulladdade vid leverans.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Kontrollera att locktätningen är oskadd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Åtdragning av skruvar till lock, använd handkraft ej maskin, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Kontrollera att alla funktioner och operationer fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Kontrollera att alla bultar är åtdragna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Testprogram värde

Kod <b>U4</b>	Riktvärde Min 24V	Kod <b>U6</b>	Riktvärde Min 24V	Kod <b>U8</b>	Riktvärde 0V	Kod <b>UC</b>	Riktvärde ca 28/20°C	Kod <b>U1</b>	Riktvärde ca 25V
------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------------	------------------	---------------------

## Underskrift Montör/Kontrollant

Ort och datum	Signatur
---------------	----------