



Asennuspöytäkirja MIDI

Yritys/korjaamo	Yhteyshenkilösi
Osto ja asennus koskevat <input type="checkbox"/> Uuden perävaunun <input type="checkbox"/> Perävaunun myöhempää asentamista	Asennuspäivä

Ajoneuvon tunnistetiedot

Valmistaja/merkki	Rekisterinumero
Valmistusnumero	Omistaja/käyttäjä

P-LIGHT Tunnistetiedot

Sarjanumero P-LIGHT-yksikössä (keltainen tarra sisä- tai ulkopuolella, alkaa aina yhdellä kirjaimella)	Sarjanumero P-LIGHT elektroniikkayksikössä (tarra elektroniikkayksikössä)
Kirjain5 numeroa.....	

Tarkastuskohteet

		OK	Toimenpide
1	Tarkista P-LIGHT silmämääräisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tarkista, että P-LIGHTin liitäntäjohdoissa on oikea kaapelipinta-ala, vähintään 1,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tarkista, että johdot on merkitty vastaavalla liitinnumerolla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tarkista, että molemmat valaistuspiirit on kytketty elektroniikkajärjestelmään (liittimet 4 ja 6) täyden latauskapasiteetin varmistamiseksi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tarkista, että maadoitusjohdin on kytketty liittimeen 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tarkista, että ulkoiset laitteet kuten esimerkiksi radio, on kytketty vipukytkimeen AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tarkista, ettei ulkoisia laitteita ole kytketty suoraan akkuihin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Suorita testausohjelmat ja tarkista arvot kuorma-auton ollessa kytkettynä. Huomaa, että kuorma-autossa on oltava valot, mutta sen ei tarvitse olla käynnissä. Täytä arvot alle!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tarkista, että akut on ladattu täyteen toimituksen yhteydessä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tarkista, että kannen tiiviste on ehjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kiristä kansien ruuvit käsin, ei työkaluilla, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tarkista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tarkista, että kaikki pultit on kiristetty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Testaa ohjelma arvo

Koodi U4	Ohjearvo väh. 24V	Koodi U6	Ohjearvo väh. 24V	Koodi U8	Ohjearvo 0V	Koodi UC	Ohjearvo noin 28/20°C	Koodi U1	Ohjearvo noin 25V
--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

Allekirjoitus yhteyshenkilösi

Paikka ja päivämäärä	Allekirjoit
----------------------	-------------