



# Fejlfindingsprotokol Maxi



Dato	Virksomhed/Værksted	Kontaktperson
Telefon	E-mail	

## Køretøjets identitet

Producent/mærke	Registreringsnummer	Ejer/bruger
-----------------	---------------------	-------------

## P-LIGHT Identitet

Serienummer P-LIGHT boks (gul etiket, starter altid med et bogstav) Bogstav ..... 5 siffror .....	Serienummer P-LIGHT styreenhed (mærket på styreenheden)
Beskriv fejlen/problemet	

## Kontrolpunkter

	Ok	Rettet
1 Foretag en visuel inspektion, for at sikre at der ikke er skader på P-LIGHT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Kontroller at kablet til tilslutning af P-LIGHT har det korrekte kabelareal. Min. 2,5 mm <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kontroller at den påsatte ferritkerne er monteret på det indgående kabel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Kontroller at ledningerne ikke har nogen skader eller brud.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Kontroller at begge lyskredsløb er tilsluttet elektronikken (klemme 4 og 6) for at sikre fuld ladekapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Kontroller at jord er forbundet til klemme 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Kontroller at eksternt udstyr, fx radio, er tilsluttet vippekontakten AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Kontroller at der ikke er tilsluttet eksternt udstyr direkte til batterierne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kør testprogrammet og kontroller værdierne med lastbilen tilsluttet. Bemærk at belysningen skal være tændt på lastbilen, men at den ikke behøver køre. Udfyld værdierne nedenfor!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Kontroller at batterierne er opladet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Kontroller at lågets forsegling er ubeskadiget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Kontroller kabelforskrutninger for at sikre, at de er skruet fast. Ubrugte kabelindgange skal tilsluttes. Fx med prop, bolt eller lignende.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Ved tilspænding af skruer til dæksel, brug håndkraft, ikke maskine., 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Kontroller at alle funktioner og handlinger fungerer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Kontroller at alle bolte er stramme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Test program værdi

Kode <b>U4</b>	Vejledende værdi Min 24V	Kode <b>U6</b>	Vejledende værdi Min 24V	Kode <b>U8</b>	Vejledende værdi 0V	Kode <b>UC</b>	Vejledende værdi ca 28/20°C	Kode <b>U1</b>	Vejledende værdi ca 25V
-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------