



Installationsprotokoll Maxi



Opbygger/værksted	Montør/Kontaktperson	
Montering har fundet sted på: <input type="checkbox"/> Ny opbygning	<input type="checkbox"/> Eftermontering	Installationsdato

Køretøjets identitet

Producent/mærke	Registreringsnummer
VIN	Ejer/bruger

P-LIGHT Identitet

Serienummer P-LIGHT boks (gul etiket, starter altid med et bogstav)	Serienummer P-LIGHT styreenhed (mærkat på styreenheden)
---	---

Kontrolpunkter

	Ok	Rettet
1 Foretag en visuel inspektion, for at sikre at der ikke er skader på P-LIGHT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Kontroller at kablet til tilslutning af P-LIGHT har det korrekte kabelareal. Min. 1,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kontroller at den påsatte ferritkerne er monteret på det indgående kabel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Kontroller at kabler er markeret med terminalnummer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Kontroller at begge lyskredsløb er tilsluttet elektronikken (klemme 4 og 6) for at sikre fuld ladekapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Kontroller at jord er forbundet til klemme 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Kontroller, at eksternt udstyr, fx radio, er tilsluttet vippekontakten AUX.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Kontroller at der ikke er tilsluttet eksternt udstyr direkte til batterierne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kør testprogrammet og kontrollér værdierne med lastbilen tilsluttet. Bemærk at belysningen skal være tændt på lastbilen, men at den ikke behøver at køre. Udfyld værdierne nedenfor!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Kontroller at batterierne er opladet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Kontroller at lågets forsegling er ubeskadiget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Kontroller kabelforskrutninger for at sikre, at de er skruet fast. Ubrugte kabelindgange skal tilsluttes. Fx med prop, bolt eller lignende.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Ved tilspænding af skruer til dæksel, brug da håndkraft, ikke maskine. 8-10Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Kontroller at alle funktioner og handlinger fungerer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Kontroller at alle bolte er stramme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Test program værdi

Kode U4	Vejledende værdi Min 24V	Kode U6	Vejledende værdi Min 24V	Kode U8	Vejledende værdi 0V	Kode UC	Vejledende værdi ca 28/20°C	Kode U1	Vejledende værdi ca 25V
----------------	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------------	----------------	--------------------------------	----------------	----------------------------

Underskrift montør/supervisor

Sted og dato	Underskrift
--------------	-------------