



Installationsprotokoll Midi



Opbygger/værksted	Montør/kontaktperson	
Montering har fundet sted på: <input type="checkbox"/> Ny opbygning	<input type="checkbox"/> Eftermontering	Installationsdato

Køretøjets identitet

Producent/mærke	Registreringsnummer
VIN	Ejer/bruger

P-LIGHT Identitet

Serienummer P-LIGHT boks (gul etiket, starter altid med et bogstav)	Serienummer P-LIGHT styreenhed (mærkat på styreenheden)
---	---

Kontrolpunkter

	Ok	Rettet
1 Foretag en visuel inspektion, for at sikre at der ikke er skader på P-LIGHT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Kontroller at kablet til tilslutning af P-LIGHT har det korrekte kabelareal på min. 1,5 mm ² .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kontroller at kablerne er markeret med de korrekte terminal numre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Kontroller at begge lyskredsløb (58L & 58R) er tilsluttet elektronikken (klemme 4 og 6) for at sikre fuld ladekapacitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Kontroller at Stel (klemme 31) er tilsluttet klemme 3 på elektronikken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Kontroller at ekstraudstyr fx. radiostyring er tilsluttet AUX udgangens afbryder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Kontroller at der ikke er tilsluttet eksternt udstyr direkte til batterierne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Kør testprogrammet og kontroller værdierne med lastbil tilsluttet, bemærk at belysningen på lastbilen skal være tændt, men lastbilen behøver ikke at være startet. Udfyld værdierne nedenfor!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Kontroller at batterierne er fuldt opladet ved levering.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Kontroller at lågets forsegling er ubeskadiget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Tilspænding af skruer til dæksel. Brug håndkraft ikke maskine, 8-10 Nm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Kontroller at alle funktioner og handlinger fungerer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Kontroller at alle bolte er stramme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Test program værdi

Kode U4	Vejledende værdi Min 24V	Kode U6	Vejledende værdi Min 24V	Kode U8	Vejledende værdi 0V	Kode UC	Vejledende værdi ca 28/20°C	Kode U1	Vejledende værdi ca 25V
----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------	---------------------	----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------

Underskrift montør/supervisor

Sted og dato	Underskrift
--------------	-------------